

附件 3-3

项目绩效自评报告

项目名称：江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）项目
建设资金（专项债）

市级预算部门：江门市卫生健康局

填报人姓名：黄耀聪

联系电话：3873765

填报日期：2022 年 3 月 29 日

一、项目概况

为进一步合理构建江门市医疗体系，提升卫生应急能力，拟通过整合江门市公共卫生与医疗资源，打造一个具备应对地区传染病应对及收治能力，能应对各类大型突发公共卫生事件，集医疗、科研为一体的三级综合医院，我局牵头推进江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）建设项目。

该项目占地面积 173.78 亩，总建筑面积约 22 万平方米，共有 3 个主要单体，包括综合医疗中心约 11.58 万平方米、传染病专区约 4.45 万平方米、科研中心约 1.3 万平方米，地下建筑面积约 4.60 万平方米，建设年限 2020-2025 年。总投资 20 亿元，设置床位 1500 张，停车位 1800 个，于 2020 年 9 月份开始施工。

二、项目组织实施情况

2022 年 3 月获得市本级新增债券资金 5000 万元、5 月获得市本级新增债券资金 8000 万元，已分别于 2022 年 3 月和 8 月全部支出完成，主要用于支付项目施工总承包进度款、监理费、建设管理费等费用。截止至 2022 年底，感染病救治基地中心已完成主体结构施工，正在进行十层砌体施工；综合医疗中心地上共十四层，部分区域已进入十四层施工。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。本项目 2022 年建设内容和规模符合国家规定及医院发展规划需求，建设条件完备，资金筹

措和建设计划充分有序，能依据预算计划和实际工程进度支付资金，保证专项债资金按时支出。

（二）效果指标分析。

本项目有着良好的社会效益，有利于提高江门市应对突发公共卫生事件能力，盘活现有医疗资源，打造共享型科研平台，为周边医院提供多渠道基础研究、临床研究的帮助，增强全市医学科研整体能力，带动医学科研发展。项目建成后，预计增加床位 1500 张。

四、项目主要做法和经验

一是加快推进建设进度，压实工作责任，明确节点安排，强化倒逼机制，确保年度投资计划任务顺利完成，确保实物工程量达到预定目标。二是实时监测、定期督导，确保按时完成资金支出任务。三是强化监管，定期召开监理例会，协调解决问题，确保项目建设质量。四是严格程序，坚持层层审批原则，资金支出严格按照相关管理要求执行，做到操作程序规范，确保资金使用安全。

五、项目自评结论及得分

我局对市新三甲医院（市公共卫生临床中心）项目建设资金（专项债）总体完成情况结论为优，自评得 100 分。